	<b>ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO</b>	Código	<b>AMW-PRY-F03</b>
		Versión	<b>01</b>
		Fecha	<b>05/05/2017</b>
		Página	<b>1 de 1</b>

Señores:  
**Industria Nacional de Gaseosas S.A.**

**OP : 1492**



Ciudad

**AM WELDING SAS** informa que con fecha 18 de Mayo del 2021 se han concluido las actividades planeadas para el mantenimiento relacionado a continuación:

LOCACIÓN	<b>BARRANQUILLA</b>	POSICIONES INTERVENIDAS	<b>108</b>
ACTIVIDAD DESARROLLADA	<b>MTTO CORRECTIVO BLOQUE 3 TIPO DRIVE IN MEXROLL</b>		
NUMERO DE OP AMWELDING	<b>1492</b>	FECHA INICIO DE LABOR	<b>ABRIL 12 2021</b>
TIEMPO TOTAL DE LABOR	<b>29 DIAS DE TRABAJO</b>	FECHA FINALIZACION	<b>MAYO 15 2021</b>
NUMERO DE OC FEMSA	<b>4400596416</b>	POLIZA DE COBERTURA	

**OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES**

Mediante la presente acta se hace entrega del bloque 3 tipo drive in ubicado en el CEDI. Este bloque presentaba alto estado de corrosión razón por la cual se priorizó el desarme total, remoción de pintura, se pintó cada una de las piezas y se procedió al armado del mismo. Adicionalmente se fabricación de piezas para ampliar su capacidad en tres calles adicionales para 45 posiciones adicionales.




Estado inicial 6 calles



Estado final 9 calles

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>REVISADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos

	<b>ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO</b>	Código	<b>AMW-PRY-F03</b>
		Versión	<b>01</b>
		Fecha	<b>05/05/2017</b>
		Página	<b>2 de 1</b>

Las operaciones de trabajo incluyeron:

- ✓ Armado total de la estructura.
- ✓ Anclaje y alineación de estantería. Se fabricaron soportes adicionales para nivelar la estructura debido al gran desnivel que presenta el piso en dicha bodega. La desviación máxima fue de - 250mm
- ✓ 18 Topes de piso nuevos en la parte frontal y se adiciona uno lateral.
- ✓ Se utiliza tornillería nueva con el respectivo torqueo.
- ✓ Se colocan 10 protectores de puntal nuevos.
- ✓ Fabricacion y montaje de piezas para el ensamblaje de tres calles adicionales a la estructura inicialmente instalada.
- ✓ Aviso de marcación general y marcación de puntales de acuerdo al estándar.

Se entrega la estructura totalmente funcional con piezas en buen estado sin deterioro para un total de 108 posiciones de almacenamiento

Como muestra de aceptación de las labores descritas, firman las partes a continuación.

**RESPONSABLE AMWELDING**

NOMBRE Jeisson Guerrero  
 C.C. 1023958286  
 FIRMA Jeisson G.

**CLIENTE**

NOMBRE Judey Gomez  
 C.C. 1140880166  
 FIRMA Judey  
**CLIENTE**

**OPERADOR LOGISTICO**

NOMBRE Andrés Augusto Bolívar  
 C.C. 1049212843  
 FIRMA [Signature]



ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos