

	ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO	Código	AMW-PRY-F03
		Versión	01
		Fecha	16/02/2022
		Página	1 de 3

Señores:

Industria Nacional de Gaseosas S.A.



Ciudad

OP: 1509

AM WELDING SAS informa que con fecha 17 de febrero del 2022 se han concluido las actividades planeadas para el mantenimiento relacionado a continuación:

LOCACIÓN	NEIVA	POSICIONES INTERVENIDAS	282
ACTIVIDAD DESARROLLADA	MTO PREVENTIVO CORRECTIVO NEIVA		
NUMERO DE OP AMWELDING	1509	FECHA INICIO DE LABOR	Enero 19 2022
TIEMPO TOTAL DE LABOR	26 DIAS DE TRABAJO	FECHA FINALIZACION	Febrero 17 2022
NUMERO DE OC FEMSA	4400646947	POLIZA DE COBERTURA	

1. ACTIVIDADES REALIZADAS

Mediante la presente acta se hace entrega del mantenimiento preventivo correctivo al CEDI de Coca Cola FEMSA Neiva. A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas en el mantenimiento:

- 1.1 Revisión y mantenimiento de las 282 posiciones de almacenamiento bloqueadas. A la fecha no se cuenta con pociones deshabilitadas. Cambio de piezas de mantenimiento (vigas de amarre, cartelas, riostras, distanciadores y riostras) de acuerdo con las remisiones de material entregadas y adjuntas en el informe final.
- 1.2 Se realizó lavado a todas las estructuras tipo drive in y selectivo a su vez que se realiza ajuste de tornillería y anclajes de puntales.
- 1.3 Para el bloque 2 selectivo se realizó alineamiento y nivelación de puntales con calzas metálicas y anclajes nuevos
- 1.4 Se verificó la marcación de los bloques con la respectiva capacidad por bloque y la marcación de todos los puntales para facilitar la operación de inspección de estantería.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos

2. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



3. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES


Los sistemas de almacenamiento a la fecha cuentan con todas las piezas y elementos para su funcionamiento y se entregan a satisfacción, sin quedar pendientes en cuanto a cambio de piezas o actividades de mantenimiento relacionadas. Se notificará en el informe la próxima intervención.

Se recomienda hacer buen uso de los sistemas de almacenamiento y reportar cualquier incidente que se presente en la estructura para mantener los niveles de seguridad del sistema.

4. ACTIVIDADES FUTURAS

- Monitoreo permanente de la estantería mediante la metodología de autoinspección implementada.
- Visita de diagnóstico programada antes de 12 meses de la última inspección.
- Entrega de informe de mantenimiento y diagnóstico actualizado a 17 de febrero de 2022
- Entrega de información de los día a día de trabajo, actas de entrega de materiales, plano actualizado de la locación e información general del mantenimiento.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos

	ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO	Código	AMW-PRY-F03
		Versión	01
		Fecha	16/02/2022
		Página	3 de 3

EN ACEPTACIÓN A LAS LABORES DESCRITAS EN ESTA ACTA SE FIRMA EL DÍA:

RESPONSABLE AMWELDING

NOMBRE Jeisson David Guerrero
 C.C. 1023958286
 FIRMA Jeisson G.

RESPONSABLE FEMSA

NOMBRE EDWARD D. RUBIO G
 C.C. 80356603
 FIRMA EDWARD RUBIO G,

OPERADOR LOGISTICO

NOMBRE Yordan Gomez
 C.C. 1070592787
 FIRMA Yordan G


 Soldaduras especiales
COPIA CONTROLADA
 SIG

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos