

AM Welding S.A.S.	ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO	Código	AMW-PRY-F03
		Versión	01
		Fecha	05/05/2017
		Página	1 de 1

Señores:
Industria Nacional de Gaseosas S.A.



Ciudad

OP : 1510

AM WELDING SAS informa que con fecha 08 de marzo del 2022 se han concluido las actividades planeadas para el mantenimiento relacionado a continuación:


LOCACIÓN	GIRARDOT	POSICIONES INTERVENIDAS	249
ACTIVIDAD DESARROLLADA	MTTO PREVENTIVO CORRECTIVO GIRARDOT		
NUMERO DE OP AMWELDING	1510	FECHA INICIO DE LABOR	FERBERO 18 2022
TIEMPO TOTAL DE LABOR	15 DIAS DE TRABAJO	FECHA FINALIZACION	MARZO 8 2022
NUMERO DE OC FEMSA	4400653079	POLIZA DE COBERTURA	

OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES

Mediante la presente acta se hace entrega del mantenimiento preventivo correctivo realizado a la estantería de FEMSA Girardot. Esta locación cuenta con dos bloques de estantería tipo drive in marca Stor para un total de 249 posiciones de almacenamiento. El mantenimiento realizado incluye las siguientes actividades:

- ✓ Cambio de tornillería para las piezas en estado de deterioro.
- ✓ Revisión y torqueo de tornillería de la estructura total.
- ✓ En el retorqueo de los marcos se corrigió la excesiva deflexión presentada en el rack en el proceso de cargue
- ✓ Lavado total de la estantería para los dos bloques.
- ✓ Se realiza la alineación y nivelación de la estantería utilizando calzas de nivelación y anclajes nuevos.
- ✓ Cambio de piezas en deterioro por golpe u oxidación excesiva. Se cambian los omegas , todos los topes de piso en los dos bloques , cambio de riostras posteriores , diagonales y horizontales .
- ✓ Sustitución de un puntal BQ2 LN1 , 10 rieles y 25 omegas
- ✓ Se toman las métricas de la estantería para corroborar el buen estado de la estructura luego de terminar las actividades planeadas.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos

	ACTA DE ENTREGA DE MANTENIMIENTO	Código	AMW-PRY-F03
		Versión	01
		Fecha	05/05/2017
		Página	2 de 1

Adicionalmente se realiza capacitación sobre el procedimiento de autoinspección de estantería.

El sistema de almacenamiento de esta locación a la fecha cuenta con todas las piezas y elementos para su funcionamiento y se entregan a satisfacción.

Con la información recopilada se entregará informe general del mantenimiento realizado.

Como muestra de aceptación de las labores descritas, firman las partes a continuación.

RESPONSABLE AMWELDING
 NOMBRE Jeisson David Guerrero
 C.C. 1023958286
 FIRMA Jeisson G.

CLIENTE
 NOMBRE Hamed Monsalvo Salgado
 C.C. 1-070.623.563.6dot.
 FIRMA P.P. Hernand M.

OPERADOR LOGISTICO
 NOMBRE _____
 C.C. _____
 FIRMA _____

CLIENTE


 Saldaduras especiales
COPIA CONTROLADA
 SIG

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Ing. Deisy Janeth Herrera López	Ing. Diego Castiblanco	Ing. Diego Castiblanco
Coord. Gestión Integral	Jefe de Proyectos	Jefe de Proyectos